

DIRECCIÓN GENERAL
**COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA**

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA.
 CONTRATO No. SPMI-FORTAMUN-LP-005-21**

EN LA CIUDAD DE SAN QUINTÍN, B. C. SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL **DIA 29 DE ABRIL** DEL 2022, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE ACTA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COLONIA GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 5 LTS POR SEGUNDO QUE INCLUYEN 3 RESERVORIOS PARA CAPTACION Y REALIZACION DE LOS PROCESOS BIOLOGICOS, CUARTOS DE MAQUINAS, COLOCACION DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, BARRA PERIMETRAL

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- No DE OFICIO DE APROBACIÓN: DAF-OM 277/2021-1 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

2.- FECHA DEL CONTRATO:	10 DE DICIEMBRE DE 2021
3.- IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.:	\$ 9'429,707.98
4.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 12 DE MARZO DE 2022
5.- CONTRATISTA:	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS
6.- PERIODO DE EJECUCION REAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 30 DE MARZO DE 2022
7.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO CON I.V.A.:	\$ 2'828,912.39 M. N.

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	01 (UNO)
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICAR FECHA DE INICIO
3.- TIPO DE CONVENIO:	DIFERIMIENTO
4.- FECHA:	03 DE ENERO DE 2022
5.- TIEMPO MODIFICADO:	90 DIAS

IV.- FIANZAS



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Concepto	Importe	Número	Fecha
1.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$ 942,970.80	2308622	10 DICIEMBRE-2021
2.- ANTICIPO	\$ 2'828,912.39	2308621	10 DICIEMBRE-2021
3.- ENDOSO	\$ 942,970.80	2308622	10 DICIEMBRE-2021
5.- VICIOS OCULTOS	\$ 942,970.80	2337384	29 ABRIL-2022

* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	04 (CUATRO)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS:	04 (CUATRO)

ESTIMACIONES PAGADAS:

Núm. Estim.	Fecha Factura	No. DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO SIN IVA AMORTIZADO
ANT	16-DIC-2021	S/N	ANTICIPO	\$ 2'619,363.33	
01	29-MAR-2022	S/N	31 DIC 2021 AL 27 ENE 2022	\$3,317,228.09	\$ 921,452.25
02	29-MAR-2022	S/N	28 ENE 2022 AL 24 FEB 2022	\$256,059.86	\$ 71,127.74
03	30-MAR-2022	S/N	25 FEB 2022 AL 24 MAR 2022	\$ 1'179,531.76	\$327,647.71
04			25 MAR 2022 AL 30 MAR 2022	\$4'676,888.27	\$1'299,135.63
			TOTAL	\$9'429,707.98	\$ 2'619,363.33

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS CON IVA = \$1.163,176.72 M. N.,

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

No	Concepto	+ -	Imp. C/IVA	Anexo No
1	Importe de obra estimada		\$9'429,707.98	
2	Importe de obra Real Ejecutada		\$9'429,707.98	
3	Importe de pena convencional procedente y no aplicada		0.00	
4	Importe Total de anticipo NO amortizado		0.00	
5	Importe de pagos duplicados		0.00	
6	Importe de daños ocasionados por el contratista		0.00	
7	Importe de ajuste de Costos		0.00	
Total =			\$ 0.00	

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0.00
I.V.A. 8 =	0.00
TOTAL = \$	0.00

VII FIANZA DE GARANTÍA

FIANZA DE GARANTIA
LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
FIANZA No = 2337384
IMPORTE DE FIANZA = \$ 942,970.80



EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMÁS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTIÓN. AMBAS PARTES DECLARÁN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAÍDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO SPMI-FORTAMUN-LP-005-21 CON EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA DESCRITA EN EL PUNTO NÚMERO VII, LA CUAL ESTARA VIGENTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA, LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN. A 29 DE ABRIL DEL 2022.

ENTREGA:

RECIBE:
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA



C. CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS

CONTRATISTA.



**ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN
GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRA**

TESTIGOS



**ARQ. JOEL CERROS MELENDREZ
SUPERVISOR DE OBRA**



**ING. FERNANDO VALDEZ SALDAÑA
ANALISTA DE OBRA**