

**DIRECCIÓN GENERAL
 COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA**

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA.
 CONTRATO No. SPMI-FORTAMUN-LP-001-21**

EN LA CIUDAD DE SAN QUINTÍN, B. C. SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2022, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE ACTA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA:

**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA,
 FRACCIONAMIENTO DE SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.**

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON MURO BLOCK HUECO CON TODAS LAS CELDAS COLADAS A BASE DE CONCRETO REFORZADO VERTICALMENTE CON VARILLA Y REFUERZO HORIZONTALMENTE CON VARILLA A CADA 3 HILADAS CON BLOCK DALA, FOSA SÉPTICA CON DE MURO BLOCK HUECO CON TODAS LAS CELDAS COLADAS A BASE DE CONCRETO REFORZADO VERTICALMENTE CON VARILLA, POZO DE ABSORCIÓN CON DE MURO BLOCK HUECO CON TODAS LAS CELDAS COLADAS A BASE DE CONCRETO Y REGISTROS.

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- No DE OFICIO DE APROBACIÓN: DAF-OM 273/2021-1 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

2.- FECHA DEL CONTRATO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2021
3.- IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.:	\$ 590,759.20
4.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 12 DE ENERO DE 2022
5.- CONTRATISTA:	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS
6.- PERIODO DE EJECUCION REAL:	10 DE ENERO DE 2022 AL 23 DE FEBERERO DE 2022
7.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO CON I.V.A.:	\$ 164,099.78 M. N.

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	01 (UNO)
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	MODIFICAR FECHA DE INICIO
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	03 DE ENERO DE 2022
5.- TIEMPO MODIFICADO:	0 DIAS

Handwritten signature and initials

1.- NUMERO:	2 (DOS)
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	AMPLIACION, REDUCCIONES DE VOLUMENES Y PRECIOS EXTRAORDINARIOS
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	11 DE FEBRERO DE 2022
5.-TIEMPO MODIFICADO:	56 DIAS

IV.- FIANZAS

Concepto	Importe	Número	Fecha
1.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$ 59,075.92	2300474	24-NOVIEMBRE-2021
2.- ANTICIPO	\$ 177,227.76	2300473	22-NOVIEMBRE-2021
3.- ENDOSO	\$ 59,075.92	2300474	03-ENERO-2022
5.- VICIOS OCULTOS	\$ 59,075.92	2326553	18-MARZO-2022

* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR: LIBERTY FIANZAS

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	02 (DOS)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS:	02 (DOS)

ESTIMACIONES PAGADAS:

Núm. Estim.	Fecha Factura	No. DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO SIN IVA AMORTIZADO
ANT	23-NOV-2021	694	ANTICIPO	\$ 177,227.76	
01	24-MAR-2022	729	31 DIC 2021 AL 29 ENE 2022	\$ 174,854.01	\$69,386.51
02	24-MAR-2022	730	30 ENE 2022 AL 13 FEB 2022	\$ 238,677.43	\$94,713.26
TOTAL				\$ 590,759.20	\$ 164,099.78

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS CON IVA = \$ 590,759.20 M. N.,

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

No	Concepto	+ -	Imp. C/IVA	Anexo No
1	Importe de obra estimada		\$ 590,759.20	
2	Importe de obra Real Ejecutada		\$ 590,759.20	
3	Importe de pena convencional procedente y no aplicada		0.00	
4	Importe Total de anticipo NO amortizado		0.00	
5	Importe de pagos duplicados		0.00	
6	Importe de daños ocasionados por el contratista		0.00	
7	Importe de ajuste de Costos		0.00	
Total =			\$ 0.00	

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0.00
I.V.A. 8 =	0.00
TOTAL = \$	0.00

[Handwritten signature and initials]
 CASM



[Handwritten signature]

V.II FIANZA DE GARANTÍA

FIANZA DE GARANTIA
LIBERTY FIANZAS
FIANZA No = 2326553
IMPORTE DE FIANZA = \$ 59,075.92

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMÁS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTIÓN. AMBAS PARTES DECLARÁN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO SPMI-FORTAMUN-LP-001 CON EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA DESCRITA EN EL PUNTO NÚMERO VII, LA CUAL ESTARA VIGENTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.


PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA, LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN. A 23 DE MARZO DEL 2022.

ENTREGA:
CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS.



C. ING. CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS.
CONTRATISTA.

RECIBE:
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA




ARQ. JOEL CERROS MELENDRIZ
SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS



ING. FERNANDO VALDEZ SALDAÑA



ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON
GONZALEZ

