

DIRECCIÓN GENERAL
**COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA**

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA.
CONTRATO NO. SPMI-R33-LP-0005**

EN LA CIUDAD DE SAN QUINTÍN, B. C. SIENDO LAS **10:00 HRS.** DEL DIA **24 DE ENERO DEL 2022**, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE ACTA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA:

ALUMBRADO PÚBLICO FRACCIONAMIENTO EL COLONIAL SECCIÓN OESTE, (EMILIANO ZAPATA), EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN FRACCIONAMIENTO EL COLONIAL, EJ. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.,

NOTA: EN TODAS LAS OBRAS SE HAN PRESENTADO CERO INCIDENTES QUE LAMENTAR Y UNA RESPUESTA POR PARTE DE LA POBLACIÓN ACEPTABLE.

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- NO DE OFICIO DE APROBACIÓN:	CAFC/218/2021 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2021
2.- FECHA DEL CONTRATO:	29 DE OCTUBRE DE 2021
3.- IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.:	\$ 769,711.04
4.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
5.- CONTRATISTA:	EZEQUIEL TORRES CASTLLO
6.- PERIODO DE EJECUCION REAL:	01 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 05 DE ENERO DE 2022
7.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO CON I.V.A.:	\$ 230,913.31 M. N.

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	01 (UNO)
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	AUMENTO Y PRECIOS EXTRAORDINARIOS
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	10 DE DICIEMBRE DE 2021
5.- TIEMPO MODIFICADO:	66 DIAS



IV.- FIANZAS

CONCEPTO	IMPORTE	NÚMERO	FECHA
1.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$ 76,971.10	2300448	29-OCTUBRE-2021
2.- ANTICIPO	\$ 230,912.31	2300447	29-OCTUBRE-2021
3.- ENDOSO	\$ 96,213.88	2300448	10-DICEMBRE-2021
5.- VICIOS OCULTOS	\$ 96,213.88	2315005	06-ENERO-2022

* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	03 (TRES)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS:	03 (TRES)

ESTIMACIONES PAGADAS:

NÚM. ESTIM.	FECHA FACTURA	NO. DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO SIN IVA AMORTIZADO
ANT	29-OCT-2021	858	ANTICIPO	\$ 230,913.31	
01	04-DIC-2021	871	01 NOV 2021 AL 27 NOV 2021	\$ 534,743.86	\$ 212,199.94
02	11-ENE-2022	874	28 NOV 2021 AL 27 DIC 2021	\$ 190,690.38	\$ 1,608.68
03	11-ENE-2022	875	28 DIC 2021 AL 05 ENE 2022	\$ 5,791.25	
TOTAL				\$ 962,138.80	\$ 213,813.62

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS CON IVA = \$ 962,138.80 M. N.

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

NO	CONCEPTO	+ -	IMP. C/IVA	ANEXO NO
1	IMPORTE DE OBRA ESTIMADA		\$ 962,138.80	
2	IMPORTE DE OBRA REAL EJECUTADA		- \$ 962,138.80	
3	IMPORTE DE PENA CONVENCIONAL PROCEDENTE Y NO APLICADA		0.00	
4	IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO NO AMORTIZADO		0.00	
5	IMPORTE DE PAGOS DUPLICADOS		0.00	
6	IMPORTE DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA		0.00	
7	IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS		0.00	
TOTAL =		\$	0.00	

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0.00
I.V.A. 8 =	0.00
TOTAL = \$	0.00

VII FIANZA DE GARANTÍA

FIANZA DE GARANTIA
LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
FIANZA NO = 2315005
IMPORTE DE FIANZA = \$ 96,213.88



EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMÁS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTIÓN. AMBAS PARTES DECLARÁN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO SPMI-R33-LP-0005 CON EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA DESCRITA EN EL PUNTO NÚMERO VII, LA CUAL ESTARA VIGENTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA, LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN. A 05 DE ENERO DEL 2022.

ENTREGA:

**RECIBE:
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA**


C. ING. EZEQUIEL TORRES CASTILLO
CONTRATISTA.


ARQ. ANGEL SALAZAR LOPEZ
SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS


ARQ. JOEL CERROS MELENDRES
SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. ILSE CARRERA AGUIRRE
SUPERVISOR DE OBRA