

DIRECCIÓN GENERAL
**COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA**

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA.
 CONTRATO No. SPMI-R33-IS-0005**

EN LA CIUDAD DE SAN QUINTÍN, B. C. SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 28 DE FEBERO DEL 2022, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE ACTA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA:

**"REVESTIMIENTO CALLE AVIACIÓN EMILIANO ZAPATA COLONIA VICENTE GUERRERO,
 MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.**

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE LA VIALIDAD MEDIANTE LA ELABORACION DE SUB-BASE, TERRAPLEN, TODO ESTO CON MATERIAL DE BANCO, CON EL PROCESO DE LOS TRABAJOS EN LA TERRACERIA FUERON DE TENDIDO, MEZCLADO, AFINADO Y COMPACTADO

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- No DE OFICIO DE APROBACIÓN:	CAFC/208/2021 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2021
2.- FECHA DEL CONTRATO:	22 DE OCTUBRE DE 2021
3.- IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.:	\$ 723,713.90
4.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
5.- CONTRATISTA:	VACL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
6.- PERIODO DE EJECUCION REAL:	23 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 29 DE ENERO DE 2022
7.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO CON I.V.A.:	\$ 217,114.17 M. N.

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	01 (UNO)
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	DIFERIMIENTO
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DE 2021
5.- TIEMPO MODIFICADO:	30 DIAS

IV.- FIANZAS

Concepto	Importe	Número	Fecha
1.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$ 72,371.39	2607376	22-OCTUBRE-2021
2.- ANTICIPO	\$ 217,114.17	2607371	22-OCTUBRE-2021
3.- ENDOSO	\$ 72,371.39	2607376	24-NOVIEMBRE-2021
5.- VICIOS OCULTOS	\$ 72,371.39	2647000	21-FEBRERO-2022

* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR: SOFIMEX

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	03 (TRES)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS:	03 (TRES)

ESTIMACIONES PAGADAS:

Núm. Estim.	Fecha Factura	No. DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO SIN IVA AMORTIZADO
ANT	06-JUN-2017	465	ANTICIPO	\$ 217,114.17	
01	29-DIC-2021	721	23 NOV 2021 AL 23 DIC 2021	\$ 214,513.90	\$ 85,124.56
02	17-ENE-2022	722	24 DIC 2021 AL 15 ENE 2022	\$ 233,539.32	\$ 92,674.34
03	15-MZO-2022	735	16 ENE 2022 AL 29 ENE 2022	\$ 58,546.51	\$ 23,232.44
TOTAL				\$ 723,713.90	\$ 201,031.64

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS CON IVA = \$ 894,997.80

M. N.

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

No	Concepto	+ -	Imp. C/IVA	Anexo No
1	Importe de obra estimada		\$ 723,713.90	
2	Importe de obra Real Ejecutada		\$ 723,713.90	
3	Importe de pena convencional procedente y no aplicada		0.00	
4	Importe Total de anticipo NO amortizado		0.00	
5	Importe de pagos duplicados		0.00	
6	Importe de daños ocasionados por el contratista		0.00	
7	Importe de ajuste de Costos		0.00	
Total =		\$	0.00	

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0.00
I.V.A. 8 =	0.00
TOTAL = \$	0.00

VII FIANZA DE GARANTÍA

FIANZA DE GARANTIA
SOFIMEX
FIANZA No = 2647000
IMPORTE DE FIANZA = \$ 72,371.39

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMÁS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTIÓN. AMBAS PARTES DECLARÁN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO SPMI-R33-IS-0005 CON EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA DESCRITA EN EL PUNTO NÚMERO VII, LA CUAL ESTARA VIGENTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA, LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN. A 28 DE FEBRERO DEL 2022.

ENTREGA:
VACL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RECIBE:
**COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA**



**C. ING. LUIS RICARDO VALDES CRUZ
CONTRATISTA.**




**ARQ. ILSE CARRERA AGUIRRE
SUPERVISOR DE OBRA**

TESTIGOS



**ARQ. JOEL CERROS MELENDREZ
SUPERVISOR DE OBRA**



**ARQ. ANGEL SALAZAR LÓPEZ
SUPERVISOR DE OBRA**