

DIRECCIÓN GENERAL
**COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA**

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA.
 CONTRATO No. SPMI-R33-AD-0001**

EN LA CIUDAD DE SAN QUINTÍN, B. C. SIENDO LAS 00:00 HRS. DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2022, Y EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE ACTA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA:

"ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA LAS BRISAS, VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN."

I.- ESTA OBRA CONSISTIO PRINCIPALMENTE EN:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CANTIDAD DE 17 LUMINARIAS EN COLONIA LAS BRISAS, EJ. EMILIANO ZAPATA.

II.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- No DE OFICIO DE APROBACIÓN:	CAFC/216/2021 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2021
2.- FECHA DEL CONTRATO:	22 DE OCTUBRE DE 2021
3.- IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.:	\$ 422,751.71
4.- PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021
5.- CONTRATISTA:	SANDRA FAVIOLA RAMOS DUARTE
6.- PERIODO DE EJECUCION REAL:	03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 23 DE ENERO DE 2022
7.- IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO CON I.V.A.:	\$ 126,682.71 M. N.

III.- CONVENIOS REALIZADOS:

1.- NUMERO:	01 (UNO)
2.- OBJETO DEL CONVENIO:	DIFERIMIENTO
3.- TIPO DE CONVENIO:	MODIFICATORIO
4.- FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 2021
5.- TIEMPO MODIFICADO:	52 DIAS



IV.- FIANZAS

Concepto	Importe	Número	Fecha
1.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$ 42,275.17	2609158	28-OCTUBRE-2021
2.- ANTICIPO	\$ 126,682.71	2609155	28-OCTUBRE-2021
3.- ENDOSO	\$ 42,275.17	2607376	24-NOVIEMBRE-2021
5.- VICIOS OCULTOS	\$42,275.17	2649432	22-FEBRERO-2022

* TODAS LAS FIANZAS FUERON PROPORCIONADAS POR: SOFIMEX

V.- ESTIMACIONES:

1.- TOTAL DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS:	02 (DOS)
2.- TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS:	02 (DOS)

ESTIMACIONES PAGADAS:

Núm. Estim.	Fecha Factura	No. DE FACTURA	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO SIN IVA AMORTIZADO
ANT	28-OCT-2021	314	ANTICIPO	\$ 126,682.71	
01	27-DIC-2021	324	03 DIC 2021 AL 20 DIC 2021	\$ 210,365.82	\$ 83,478.50
02	17-ENE-2022	333	23 DIC 2021 AL 21 ENE 2022	\$ 85,703.18	\$ 33,820.31
			TOTAL	\$422,375.11	\$117,298.81

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS CON IVA = \$422,375.11

M. N.

VI.- SALDO DEL FINIQUITO:

No	Concepto	+ -	Imp. C/IVA	Anexo No
1	Importe de obra estimada		\$422,375.11	
2	Importe de obra Real Ejecutada		\$422,375.11	
3	Importe de pena convencional procedente y no aplicada		0.00	
4	Importe Total de anticipo NO amortizado		0.00	
5	Importe de pagos duplicados		0.00	
6	Importe de daños ocasionados por el contratista		0.00	
7	Importe de ajuste de Costos		0.00	
Total =			\$ 0.00	

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0.00
I.V.A. 8 =	0.00
TOTAL = \$	0.00

VII FIANZA DE GARANTÍA

FIANZA DE GARANTIA
SOFIMEX
FIANZA No = 2649432
IMPORTE DE FIANZA = \$42,275.17



EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS Y OBRA MAL EJECUTADA, ADEMÁS DE LAS PREVISTAS EN EL CONTRATO EN CUESTIÓN. AMBAS PARTES DECLARÁN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO SPMI-R33-IS-0005 CON EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE FIANZA DESCRITA EN EL PUNTO NÚMERO VII, LA CUAL ESTARA VIGENTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA, LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN. A 23 DE FEBRERO DEL 2022.

ENTREGA:
SANDRA FAVIOLA RAMOS DUARTE



SANDRA FAVIOLA RAMOS DUARTE
CONTRATISTA.

RECIBE:
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA



ARQ. ILSE CARRERA AGUIRRE
SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS



ARQ. JOEL CERROS MELENDREZ
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. ANGEL SALAZAR LÓPEZ
SUPERVISOR DE OBRA