

ACTA CIRCUNSTANCIADA

OBRA:
**AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA LA JOYA, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA,
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.**

CONTRATO NO. SPMI-R33-LP-007-22

CONTRATISTA: ING. ROSARIO ABEL MEDRANO SALAZAR

EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LOS SUSCRITOS SE REUNIERON EN LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA LA JOYA, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C." AMPARADAS BAJO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. SPMI-R33-LP-007-22, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 (60 DÍAS NATURALES), PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA EN COMENTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 66 "LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA" Y EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, POR LAS RAZONES QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

MOTIVOS DE ORIGEN DE LA SUSPENSIÓN:

EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE LEVANTO MINUTA EN DONDE SE INFORMA QUE LA OBRA EN MENCIÓN QUEDA SUSPENDIDA HASTA NUEVO AVISO A RAZÓN DEL INGRESO ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) EL ANTE PROYECTO DE LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, PARA VALORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO, SIENDO ESTA AUN NO RESUELTA, POR TAL MOTIVO SE HACE LA SUSPENSIÓN.

SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

LAS ACCIONES PARA CONSIDERAR EN LO RELATIVO A LA SITUACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA CONTRATISTA, ASÍ COMO DE SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SERÁ POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 67 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS,

SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POR TODO LO ANTERIOR EXPUESTO, EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUEDA PENDIENTE LA RESPUESTA DE ENTREGA DE PROYECTO ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA PODER SEGUIR CON LOS TRABAJOS SUSPENDIDOS.

EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 12:30 HORAS, DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ESTE ACTO COMPARECEN.

CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN



ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO
GUERRA
JEFE DE INFRAESTRUCTURA



ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA



ING. ROSARIO ABEL MEDRANO SALAZAR