

**CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN, B.C.  
COMISIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA  
OBRAS PRESUPUESTO FISM-DF RAMO 33 2021**

CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	INVERSION				AVANCE		SUPERVISOR	ESTATUS
			TOTAL APROBADO	TOTAL CONTRATADO	% AUMENTADO	TOTAL CONTRATADO (CON AUMENTO)	FISICO	FINANCIERO		
SPMI-R33-AD-0001	"ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA LAS BRISAS", EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C	SANDRA FAVIOLA RAMOS DUARTE	\$422,751.71	\$422,751.71		\$422,751.71	100%	100%	ARQ. ANGEL SALAZAR LOPEZ	CONCLUIDA
SPMI-R33-IS-0001	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS ANTON MAKARENKO", VILLA DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C	JORDAN LOPEZ GUILLEN	\$1,246,967.14	\$1,175,186.42	6.11%	\$1,246,967.14	100%	100%	ARQ. ANGEL SALAZAR LOPEZ	CONCLUIDA
SPMI-R33-IS-0002	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA #64", PUNTA PRIETA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	RICARDO VARGAS LIZARRAGA	\$1,246,967.13	\$1,190,327.72	4.76%	\$1,246,967.13	100%	100%	ARQ. ANGEL SALAZAR LOPEZ	CONCLUIDA
SPMI-R33-IS-0003	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO # 308", EJ. EMILIANO ZAPATA (PARCELA 30), MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	SANDRA FAVIOLA RAMOS DUARTE	\$1,463,129.33	\$1,125,100.09	25.00%	\$1,406,375.11	100%	100%	ARQ. ILSE CARRERA AGUIRRE	CONCLUIDA
SPMI-R33-IS-0004	"CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN", EJ. RAÚL SANCHEZ DÍAZ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS	\$1,266,162.20	\$1,109,978.39	14.07%	\$1,266,162.20	100%	100%	ARQ. ANGEL SALAZAR LOPEZ	CONCLUIDA
SPMI-R33-IS-0005	"REVESTIMIENTO DE CALLE AVIACIÓN", EMILIANO ZAPATA, COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	VAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$725,453.47	\$723,713.90	0.00%	\$723,713.90	100%	100%	ARQ. ILSE CARRERA AGUIRRE	CONCLUIDA
SPMI-R33-IS-0006	"REVESTIMIENTO DE CALLE E", COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	JORDAN LOPEZ GUILLEN	\$576,163.04	\$394,194.65	25.00%	\$492,743.31	100%	100%	ARQ. ILSE CARRERA AGUIRRE	CONCLUIDA
SPMI-R33-LP-0001	"REVESTIMIENTO DE CALLE TERRACERÍA RAÚL SANCHEZ DÍAZ", COLONIA MICHOACÁN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA	\$1,969,336.86	\$1,893,348.13	4.01%	\$1,893,348.13	100%	100%	ARQ. ANGEL SALAZAR LOPEZ	CONCLUIDA
SPMI-R33-LP-0002	"REVESTIMIENTO DE CALZADA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" UBICADA EN COLONIA VALLE DORADO (EJ. NUEVO MEXICAI), MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$6,079,796.71	\$6,068,218.73	0.19%	\$6,068,218.73	100%	100%	ARQ. ANGEL SALAZAR LOPEZ	CONCLUIDA
SPMI-R33-LP-0003	"REVESTIMIENTO DE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ", COLONIA CAMALÚ EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A DE C.V.	\$2,790,409.26	\$1,970,238.14	25.00%	\$1,970,238.14	100%	100%	ARQ. ILSE CARRERA AGUIRRE	CONCLUIDA
SPMI-R33-LP-0004	"REVESTIMIENTO DE BOULEVARD GENERAL RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA", COLONIA CACHANILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	LJP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	\$4,529,711.34	\$4,438,125.88	2.06%	\$4,438,125.88	100%	100%	ARQ. ILSE CARRERA AGUIRRE	CONCLUIDA
SPMI-R33-LP-0005	"ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTO EL COLONIAL, SECCIÓN OESTE", EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	EZEQUIEL TORRES CASTILLO	\$1,076,664.01	\$769,711.04	25.00%	\$962,138.80	100%	100%	ARQ. ANGEL SALAZAR LOPEZ	CONCLUIDA
SPMI-R33-LP-0006	"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 02DPR0001U", COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	COSME CLEOFAS VASQUEZ	\$1,266,162.20	\$1,139,091.04	11.16%	\$1,266,162.20	100%	100%	ARQ. ILSE CARRERA AGUIRRE	CONCLUIDA
<b>TOTALES</b>			<b>\$24,659,674.40</b>	<b>\$22,419,985.84</b>		<b>\$23,403,912.38</b>				

**CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN, B.C.  
COMISIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA  
OBRAS PRESUPUESTO FORTAMUN 2021**

CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	INVERSION				AVANCE		SUPERVISOR	ESTATUS
			TOTAL APROBADO	TOTAL CONTRATADO	% AUMENTADO	TOTAL CONTRATADO (CON AUMENTO)	FISICO	FINANCIERO		
SPMI-FORTAMUN-AD-001-21	"INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES", FRACCIONAMIENTO DE SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CRUZ ADRIAN SANTOS MACÍAS	\$150,000.00	\$134,991.26	0%	\$134,991.26	100%	100%	ARQ. JOEL CERROS MELENDREZ	CONCLUIDA
SPMI-FORTAMUN-AD-002-21	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS ACCESOS A LA COMUNIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI Y LÁZARO CÁRDENAS", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	RICARDO VARGAS LIZARRAGA	REFRENDO	\$1,383,368.27	0%	\$1,383,368.27	100%	100%	ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZALES	CONCLUIDA
SPMI-FORTAMUN-LP-001-21	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA", FRACCIONAMIENTO DE SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CRUZ ADRIAN SANTOS MACÍAS	\$650,000.00	\$590,759.20	0%	\$590,759.20	100%	100%	ARQ. JOEL CERROS MELENDREZ	CONCLUIDA
SPMI-FORTAMUN-LP-002-21	"MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO ANTIGUA DELEGACIÓN LÁZARO CARDENAS, DISPENSARIO MEDICO Y UVI", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	SANDRA FAVIOLA RAMOS DUARTE	\$2,400,000.00	\$2,300,978.89	0%	\$2,300,978.89	100%	100%	ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZALES	CONCLUIDA
SPMI-FORTAMUN-LP-003-21	"SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y RED ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN EL MARMOL", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	RICARDO VARGAS LIZARRAGA	\$1,050,000.00	\$1,012,297.29	0%	\$1,012,297.29	100%	100%	ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZALES	CONCLUIDA
SPMI-FORTAMUN-LP-004-21	"SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y RED ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN VILLA DE JESUS MARÍA", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	JORDAN LOPEZ GUILLEN	\$1,224,214.00	\$1,163,176.75	0%	\$1,163,176.75	100%	100%	ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZALES	CONCLUIDA
SPMI-FORTAMUN-LP-005-21	"PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES", COLONIA GENERAL ABERLARFO L. RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CRUZ ADRIAN SANTOS MACÍAS	\$10,000,000.00	\$9,429,707.98	0%	\$9,429,707.98	70%	100%	ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZALES	EN ESPERA DE CONVENIO CON CFE PARA EL TRAMITE DE ELECTRIFICACIÓN
SPMI-FORTAMUN-LP-006-21	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFOROS", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS ROJO S. DE R.L. DE C.V.	\$5,200,000.00	\$4,699,456.12	0%	\$4,699,456.12	100%	100%	ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZALES	CONCLUIDA
SPMI-FORTAMUN-LP-007-21	"CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 1RO DE MAYO", DELEGACIÓN VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA	\$3,625,269.46	\$3,590,139.61	0%	\$3,590,139.61	100%	100%	ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZALES	CONCLUIDA
SPMI-FORTAMUN-LP-008-21	"REMODELACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL", EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	COSME CLEOFAS VASQUEZ	\$635,452.84	\$630,060.93	0%	\$630,060.93	100%	100%	ARQ. JOEL CERROS MELENDREZ	CONCLUIDA
<b>TOTALES</b>			\$24,934,936.30	\$24,934,936.30						