

**CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN**  
**COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA**  
**OBRAS PRESUPUESTO FISM-DF (RAMO 33) 2022**

NOMENCLATURA	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	INVERSIÓN			AVANCE		SUPERVISOR	ESTATUS
			TOTAL APROBADO	TOTAL CONTRATADO	% AUMENTADO	FISICO	FINANCIERO		
PRIMER PAQUETE									
SPMI-R33-LP-001-22	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA # 49", LOCALIDAD LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS	\$1,512,000.00	\$1,512,000.00	0.00%	100.00%	100.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	TERMINADA
SPMI-R33-LP-002-22	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ", LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	JORDAN LOPEZ GUILLEN	\$1,489,258.46	\$1,191,406.77	25.00%	100.00%	50.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	TERMINADA
SPMI-R33-LP-003-22	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA # 32", LOCALIDAD EJIDO GENERAL LEANDRO VALLE, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA	\$1,734,277.74	\$1,387,422.19	25.00%	100.00%	100.00%	ARQ. ESQUIUO GARCIA	TERMINADA
SPMI-R33-LP-004-22	"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. CBTA # 146", LOCALIDAD NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA	\$1,600,000.00	\$1,528,604.81	4.67%	100.00%	70.00%	ARQ. ESQUIUO GARCIA	TERMINADA
SPMI-R33-LP-005-22	"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SEC GENERAL NO 212 LAS MISIONES", LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	JORDAN LOPEZ GUILLEN	\$1,030,461.64	\$824,369.31	25.00%	100.00%	50.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	TERMINADA
SPMI-R33-LP-006-22	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO", LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	RAMS INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	0.00%	30.00%	30.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE PROYECTO POR CFE
SPMI-R33-LP-007-22	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA LA JOYA", LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	RAMS INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$1,327,310.81	\$1,327,310.81	0.00%	30.00%	30.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE PROYECTO POR CFE
SPMI-R33-LP-008-22	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN JARDINES DEL VALLE", LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS ROJO, S. DE R.L. DE C.V.	\$871,195.40	\$871,195.40	0.00%	30.00%	30.00%	ARQ. ESQUIUO GARCIA	EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE PROYECTO POR CFE
SPMI-R33-LP-009-22	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CBTA # 307" LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	RICARDO VARGAS LIZARRAGA	\$1,800,000.00	\$1,457,363.25	23.52%	100.00%	50.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	TERMINADA
SPMI-R33-LP-010-22	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA HERACLIO ESPINOZA GROSSO", LOCALIDAD EJIDO NUEVO BAJA CALIFORNIA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	JAIRO EDWARD SANCHEZ FRANCO	\$1,473,852.61	\$1,456,416.81	1.19%	100.00%	100.00%	ARQ. ESQUIUO GARCIA	TERMINADA
SPMI-R33-LP-011-22	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD PASEOS DE SAN QUINTÍN", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS ROJO, S. DE R.L. DE C.V.	\$800,000.00	\$800,000.00	0.00%	30.00%	30.00%	ARQ. ESQUIUO GARCIA	EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE PROYECTO POR CFE
SPMI-R33-LP-012-22	"ALUMBRADO PÚBLICO EN PADRE KINO 2", LOCALIDAD NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN PADRE KINO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS J&M, S.A.	\$1,144,379.52	\$1,144,379.52	0.00%	100.00%	100.00%	ARQ. ESQUIUO GARCIA	TERMINADA
SEGUNDO PAQUETE									
SPMI-R33-LP-013-22	"REMODELACIÓN DEL MÓDULO DE SALUD EN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEO", LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS	\$1,296,777.78	\$1,296,777.78	0.00%	30.00%	30.00%	ARQ. ESQUIUO GARCIA	EN EJECUCIÓN
SPMI-R33-LP-014-22	"AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	PAVIMENTACIONES Y URBANIZACIONES, B.C., S.L. DE C.V.	\$3,656,972.40	\$2,925,577.92	25.00%	20.00%	30.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN EJECUCIÓN
SPMI-R33-LP-015-22	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREPARATORIA CET MAR #42", LOCALIDAD MI LINDO MICHOACÁN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	COSME CLEOFAS VASQUEZ	\$2,838,006.59	\$2,270,405.27	25.00%	30.00%	30.00%	ARQ. ESQUIUO GARCIA	EN EJECUCIÓN
SPMI-R33-LP-016-22	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD NUEVO MUNDO", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN , B.C.	SANDRA FAVIOLA RAMOS DUARTE	\$4,000,000.00	\$3,391,414.66	17.95%	0.00%	30.00%	ARQ. ESQUIUO GARCIA	EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE PROYECTO POR CFE
SPMI-R33-LP-017-22	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD RANCHO SANTA FE", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	RAMS INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$1,840,406.35	\$1,840,406.35	0.00%	10.00%	30.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE PROYECTO POR CFE
SPMI-R33-LP-018-22	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD LOS CABOS", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	RAMS INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$3,500,000.00	\$3,083,006.39	13.53%	10.00%	30.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE PROYECTO POR CFE

SPMI-R33-LP-020-22	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD POPULAR COLONIA CARMONA", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	INGENIERÍA Y SERVICIOS ELECTROMECAÑICOS J&M, S.A.	\$1,650,000.00	\$1,390,883.28	18.63%	0.00%	30.00%	ARQ. ESQUIVO GARCIA	EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE PROYECTO POR CFE
INVITACIONES SIMPLIFICADAS									
SPMI-R33-IS-001-22	"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA REVOLUCIÓN", LOCALIDAD CATAVIÑA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	RICARDO VARGAS LIZARRAGA	\$1,750,626.15	\$1,400,500.92	25.00%	30.00%	30.00%	ARQ. ESQUIVO GARCIA	EN EJECUCIÓN
SPMI-R33-IS-002-22	"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EXTENSIÓN CECYTE", LOCALIDAD VILLA DE JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	JORDAN LOPEZ GUILLEN	\$1,600,000.00	\$1,499,543.96	6.70%	30.00%	30.00%	ARQ. ESQUIVO GARCIA	EN EJECUCIÓN
SPMI-R33-IS-003-22	"CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", LOCALIDAD SANTA ROSALIITA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	JORDAN LOPEZ GUILLEN	\$1,049,999.55	\$1,049,999.55	0.00%	30.00%	30.00%	ARQ. ESQUIVO GARCIA	EN EJECUCIÓN
SPMI-R33-IS-004-22	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD PRADERAS DE SAN QUINTÍN", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	SANDRA FAVIOLA RAMOS DUARTE	\$1,100,000.00	\$1,020,421.17	7.80%	0.00%	30.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE PROYECTO POR CFE
SPMI-R33-IS-005-22	"ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD SANTA CANDELARIA", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECAÑICOS J&M	\$660,040.49	\$660,040.49	0.00%	10.00%	30.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN EJECUCIÓN
SPMI-R33-IS-006-22	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA DEL VALLE", LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	RAMS INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$798,514.84	\$798,514.84	0.00%	10.00%	30.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE PROYECTO POR CFE
SPMI-R33-IS-007-22	"ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SANTA FE", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CESAR MADRIGAL GOMEZ	\$430,449.06	\$430,449.06	0.00%	15.00%	30.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE PROYECTO POR CFE
ADJUDICACIONES DIRECTAS									
SPMI-R33-AD-001-22	"EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD (PRIMER TRAMO)", LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	GRUPO CONSULTOR INFRASSET, S.A. DE C.V.	\$1,500,000.00	\$1,497,522.11	0.00%	0.00%	30.00%	ARQ. ESQUIVO GARCIA	EN EJECUCIÓN
SPMI-R33-AD-002-22	"EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD (SEGUNDO TRAMO)", LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECAÑICOS J&M	\$1,600,000.00	\$1,597,749.38	0.00%	0.00%	30.00%	ARQ. ESQUIVO GARCIA	EN EJECUCIÓN
SPMI-R33-AD-003-22	"ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDAD CAMALÚ (CARRETERA TRANSPENINSULAR)", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CESAR MADRIGAL GOMEZ	\$558,011.97	\$534,911.69	0.00%	0.00%	30.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN EJECUCIÓN

**CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN**  
**COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA**  
**OBRAS PRESUPUESTO FORTAMUN 2022**

NOMENCLATURA	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	INVERSIÓN			AVANCE		SUPERVISOR	ESTATUS
			TOTAL APROBADO	TOTAL CONTRATADO	% AUMENTADO	FISICO	FINANCIERO		
OBRA PUBLICA									
SPMI-FORTAMUN-LP-001-22	"CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE FINANZAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS", LOCALIDAD FRACC. SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	SANDRA FAVIOLA RAMOS DUARTE	\$10,776,971.46	\$10,776,971.46	0.00%	20.00%	30.00%	ARQ. ILSE CARRERA AGUIRRE	EN EJECUCIÓN
SPMI-FORTAMUN-LP-002-22	"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ESTACION DE BOMBEROS E1", LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS	\$7,560,835.57	\$7,560,835.57	0.00%	20.00%	30.00%	ARQ. ILSE CARRERA AGUIRRE	EN EJECUCIÓN
SPMI-FORTAMUN-LP-003-22	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN LAS LOCALIDADES; ABELARDO L. RODRÍGUEZ, SAN QUINTÍN (CRUCERO HACIA COBACH PLANTEL SAN QUINTÍN) Y EJIDO EMILIANO ZAPATA" MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ROJO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,738,476.58	\$5,738,476.58	0.00%	15.00%	30.00%	ARQ. ILSE CARRERA AGUIRRE	EN EJECUCIÓN
SPMI-FORTAMUN-LP-004-22	"CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO", LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA	\$3,368,065.85	\$3,368,065.85	0.00%	30.00%	30.00%	ARQ. ILSE CARRERA AGUIRRE	EN EJECUCIÓN
INVITACIONES SIMPLIFICADAS									
SPMI-FORTAMUN-IS-001-22	"MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO ANTIGUA DELEGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, DISPENSARIO MEDICO Y UVI (SEGUNDA ETAPA)", MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	SANDRA FAVIOLA RAMOS DUARTE	\$1,500,000.00	\$1,496,277.11	0.00%	15.00%	30.00%	ARQ. ILSE CARRERA AGUIRRE	EN EJECUCIÓN

**CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN**  
**COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA**  
**OBRAS PRESUPUESTO RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN 2022**

NOMENCLATURA	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	INVERSIÓN			AVANCE		SUPERVISOR	ESTATUS
			TOTAL APROBADO	TOTAL CONTRATADO	% AUMENTADO	FISICO	FINANCIERO		
INVITACIÓN SIMPLIFICADA									
SPMI-RMSQ-IS-001-22	CONSTRUCCIÓN DE GARZA PARA BOMBEO DE AGUA TRATADA, LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS	\$1,500,000.00	\$1,394,812.92	0.00%	0.00%	30.00%	ARQ. ILSE CARRERA AGUIRRE	EN EJECUCIÓN