

CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
OBRAS PRESUPUESTO FAISMUN 2023

NOMENCLATURA	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	INVERSIÓN			AVANCE		SUPERVISOR	ESTATUS
			TOTAL APROBADO	TOTAL CONTRATADO	% AUMENTADO	FINANCIERO	FISICO		
PRIMER PAQUETE									
SPMI-FAISMUN-LP-001-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN "PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL", LOCALIDAD BENITO GARCÍA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	RICARDO VARGAS LIZARRAGA	\$2,132,484.00	\$1,838,523.28	16.00%	100.00%	100.00%	ARQ. ESQUIQO GARCIA	TERMINADA
SPMI-FAISMUN-LP-002-23	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN "PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" LOCALIDAD NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	JORDAN LOPEZ GUILLEN	\$2,200,000.00	\$1,760,006.25	-9.00%	100.00%	100.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	TERMINADA
SPMI-FAISMUN-LP-003-23	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "LAS MISIONES", LOCALIDAD LAS MISIONES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS	\$4,000,000.00	\$3,942,000.00	0.00%	50.00%	95.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	SANCIONADA
SPMI-FAISMUN-LP-004-23	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN "JARDÍN DE NIÑOS CORREGIDORA", LOCALIDAD EL PAPANOTE, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	SANDRA FAVIOLA RAMOS DUARTE	\$1,300,000.00	\$1,205,292.25	0.00%	100.00%	100.00%	ARQ. ESQUIQO GARCIA	TERMINADA
SPMI-FAISMUN-LP-005-23	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN "PRESCOLAR VE'E NAVALI", LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	RICARDO VARGAS LIZARRAGA	\$1,300,000.00	\$1,146,423.73	0.00%	100.00%	100.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	TERMINADA
SEGUNDO PAQUETE									
SPMI-FAISMUN-LP-006-23	REMODELACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO POBLADO NUEVO MEXICALI, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	RICARDO VARGAS LIZARRAGA	\$5,500,000.00	\$5,292,294.42	3.93%	30.00%	80.00%	ARQ. ESQUIQO GARCIA	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-LP-007-23	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA PARQUE PÚBLICO EN LOCALIDAD NUEVA ERA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	COSME CLEOFAS VASQUEZ	\$8,800,000.00	\$7,647,698.80	15.07%	30.00%	50.00%	ARQ. ESQUIQO GARCIA	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-LP-008-23	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A COBACH, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	INGENIERÍA Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS J&M, S.A.	\$3,000,000.00	\$2,818,237.81	6.45%	40.00%	75.00%	ARQ. ESQUIQO GARCIA	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-LP-009-23	RED DE AGUA POTABLE EN PARCELA 94, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	RUMASA CONSTRUCCIONES, S. DE C.V.	\$4,400,000.00	\$3,520,592.56	7.10%	70.00%	90.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-LP-010-23	PAVIMENTACIÓN EN CALLE QUINTANA ROO Y CALLE LOMAS DE SAN RAMON SECTOR TRIQUI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	JORDAN LOPEZ GUILLEN	\$12,090,135.00	\$10,247,277.07	15.00%	35.00%	65.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN EJECUCIÓN
TERCER PAQUETE									
SPMI-FAISMUN-LP-011-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. "PRIMARIA MARÍA LAVALLE URBINA", POBLADO NUEVO MEXICALI, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA	\$1,650,000.00	\$1,248,481.57	0.00%	30.00%	65.00%	ING. ITZEL LOPEZ	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-LP-012-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. "SECUNDARIA NO. 85", LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS	\$1,980,000.00	\$1,585,000.00	0.00%	35.00%	40.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-LP-013-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN "JARDÍN DE NIÑOS PADRE KINO", LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	COSME CLEOFAS VASQUEZ	\$1,650,000.00	\$1,416,709.50	0.00%	30.00%	50.00%	ARQ. ESQUIQO GARCIA	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-LP-014-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. "PRIM. IGNACIO ZARAGOZA", LOCALIDAD EL PAPANOTE, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	JAIRO EDWARD SANCHEZ FRNACO	\$1,980,000.00	\$1,541,247.43	0.00%	30.00%	65.00%	ARQ. ESQUIQO GARCIA	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-LP-015-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN "ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ", COMUNIDAD CACHANILLA, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM	\$1,600,000.00	\$1,188,049.35	0.00%	30.00%	45.00%	ARQ. ESQUIQO GARCIA	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-LP-016-23	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN "ESC. PRIM. MOCTEZUMA HUILCAMINA", LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA	\$1,650,000.00	\$1,282,539.07	0.00%	30.00%	45.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-LP-017-23	ALUMBRADO PÚBLICO EN PARCELA 16, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$1,000,000.00	\$795,233.46	0.00%	75.00%	90.00%	ING. ITZEL LOPEZ	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-LP-018-23	ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR "TRAMO SAN QUINTÍN - POBLADO NUEVO MEXICALI", LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS J&M, S.A.	\$1,760,000.00	\$1,190,590.81	0.00%	30.00%	30.00%	ING. ITZEL LOPEZ	EN EJECUCIÓN
CUARTO PAQUETE									

SPMI-FAISMUN-LP-019-23	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EL COLONIAL "SECCIÓN ESTE", LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B. C.	NABA SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ELÉCTRICA S. DE R. L. DE C. V.	\$1,000,000.00	\$757,109.00	10.00%	30.00%	50.00%	ING. ITZEL LOPEZ	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-LP-20-23	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B. C.	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS	\$850,000.00	\$640,000.00	25.00%	30.00%	50.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-LP-021-23	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MORELOS, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B. C.	NABA SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ELÉCTRICA S. DE R. L. DE C. V.	\$850,000.00	\$644,353.35	0.00%	30.00%	50.00%	ING. ITZEL LOPEZ	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-LP-022-23	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTO POPULAR SAN QUINTÍN, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B. C.	EZEQUIEL TORRES CASTILLO	\$3,279,992.37	\$2,644,722.47	24.04%	30.00%	50.00%	ING. ITZEL LOPEZ	EN EJECUCIÓN
QUINTO PAQUETE / INVITACIONES SIMPLIFICADAS									
SPMI-FAISMUN-IS-001-23	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO "SECCIÓN SUR" DE BOULEVARD, EN SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B. C	RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$937,712.16	\$899,495.78	0.00%	30.00%	50.00%	ARQ. ZAHERY HURTADO	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-IS-002-23	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO "SECCIÓN NORTE" DE BOULEVARD, EN SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B. C	CONSTRUCTORA INTEGRAL BCSON, S.A. DE C.V.	\$845,226.68	\$777,602.81	0.00%	30.00%	50.00%	ING. ITZEL LOPEZ	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-IS-003-23	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B. C.	NABA SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ELÉCTRICA S. DE R. L. DE C. V.	\$882,453.91	\$848,104.34	0.00%	30.00%	50.00%	ARQ. ESIQUIO GARCIA	EN EJECUCIÓN
SPMI-FAISMUN-IS-004-23	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRIMERA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B. C	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECAÑICOS J&M, S.A.	\$544,533.30	\$540,578.48	0.00%	30.00%	30.00%	ING. ITZEL LOPEZ	EN EJECUCIÓN

CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
OBRAS PRESUPUESTO FORTAMUN 2023

NOMENCLATURA	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	INVERSIÓN			AVANCE		SUPERVISOR	ESTATUS
			TOTAL APROBADO	TOTAL CONTRATADO	% AUMENTADO	FINANCIERO	FISICO		
OBRA PUBLICA									
SPMI-FORTAMUN-LP-001-23	REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "ALFONSO ESPINOZA ROMO", LOCALIDAD EL ROSARIO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	MIGUEL JESÚS ÁNGELES ANGÓN	\$1,350,000.00	\$1,302,365.57	0.00%	85.00%	100.00%	ING.ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZALEZ	TERMINADA
SPMI-FORTAMUN-LP-002-23	REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "IGNACIO AMESCUA BATRES LOCALIDAD VILLA DE JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGÓN GASTELUM	\$1,500,000.00	\$1,349,692.75	0.00%	85.00%	100.00%	ING.ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZALEZ	TERMINADA
SEGUNDO PAQUETE									
SPMI-FORTAMUN-LP-003-23	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA UNIDAD CANINA Y FELINA, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B. C.	CONSTRUCCIONES IN 3, S.A. DE C.V.	\$3,500,000.00	\$3,494,887.47	0.00%	30.00%	20.00%	ING.ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZALEZ	EN EJECUCIÓN
SPMI-FORTAMUN-LP-004-23	INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR Y AVENIDA AZUCENA, LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B. C.	RAMS INGENIERÍA Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	\$3,000,000.00	\$3,279,283.66	-8.52%	30.00%	20.00%	ING.ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZALEZ	EN EJECUCIÓN



CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
OBRAS PRESUPUESTO RECURSO CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN 2023

NOMENCLATURA	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	INVERSIÓN			AVANCE		SUPERVISOR	ESTATUS
			TOTAL APROBADO	TOTAL CONTRATADO	% AUMENTADO	FINANCIERO	FISICO		
ADJUDICACIÓN DIRECTA									
SPMI-CCSQ-AD-001-23	"CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO CUERPO NORTE (PRIMERA ETAPA)", LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	ORLANDO FABIEL LOPEZ ACOSTA	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	0.00%	30.00%	10.00%	ING.ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZALEZ	EN EJECUCIÓN